

# Bestätigung des hydraulischen Abgleichs

Objekt	
PLZ, Ort	
Sonstiges	

## Vorgaben

Heizlast raumweise berechnet ! <input type="checkbox"/> Vorgabe: Heizflächenleistung gemäß der Heizlast	Heizlast <u>nicht</u> berechnet ! <input type="checkbox"/> Annahme: Heizlast des Raumes gleich der Leistung des/der Heizkörper(s)
Systemtemperaturen als Berechnungsgrundlage <input type="text" value="70°/55°C"/> oder <input type="text" value=".... /...."/>	Systemtemperaturen als Berechnungsgrundlage <input type="text" value="70°/55°C"/> oder <input type="text" value=".... /...."/>

## Durchführung - Qualitätssicherung

Anlage gespült nach DIN EN 14336 (Ventile müssen geöffnet sein !)	<input type="checkbox"/> Ja    Nein <input type="checkbox"/>
Wasseraufbereitung nach DIN 2035	<input type="checkbox"/> Ja    Nein <input type="checkbox"/>
Druckhaltung geprüft (Funktion und Größe des Ausdehnungsgefäßes)	<input type="checkbox"/> Ja    Nein <input type="checkbox"/>
Heizkörperventile nach Berechnung eingestellt	<input type="checkbox"/> Ja    Nein <input type="checkbox"/>
Verteiler mit Voreinstellung für Fußbodenheizung nach Berechnung eingestellt	<input type="checkbox"/> Ja    Nein <input type="checkbox"/>
Differenzdruckregler vorhanden / eingestellt	<input type="checkbox"/> Ja    Nein <input type="checkbox"/>
Berechnete Förderhöhe der Pumpe eingestellt	<input type="checkbox"/> Ja    Nein <input type="checkbox"/>
Regelung nach Berechnungsgrundlage eingestellt	<input type="checkbox"/> Ja    Nein <input type="checkbox"/>

**Der hydraulische Abgleich wurde durchgeführt. Unterlagen /  
Berechnungsergebnisse sind nach VOB 18380 beigelegt**

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Fachplaner